



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

ที่ ลป ๘๐๐๐๑/ ๒๑๒

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ ได้รับมอบหมายให้จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นประเด็นการประเมินหัวข้อ ๐๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ นั้น

สำนักปลัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

๑. โครงการตามแผนการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๙๖ โครงการ

- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๕
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๕

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งต้องนำข้อมูลดังกล่าวลงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐนิชา คำนิล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด.....เห็นควรนำขึ้นเว็บไซต์ต่อไป.....

(นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายก.....ทราบ.....

(นายสุรพล ตรงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี



สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

๑. โครงการตามแผนการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๙๖ โครงการ

- | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|
| - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว | จำนวน ๗๑ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๕ |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน - โครงการ | คิดเป็นร้อยละ - |
| - ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๒๕ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๕ |

ปัญหาและอุปสรรค

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายในเขตตำบลมหาโพธิ์มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) อย่างต่อเนื่องและมีการระบาดอย่างมีวงกว้าง จึงทำให้มีผลกระทบต่อโครงการที่ต้องอบรมประชาชนที่ต้องมีการรวบรวมคนจำนวนมาก โดยต้องดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่าง จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการในกลุ่มต่างๆได้ เช่น กลุ่มนักเรียน สตรี อสม. และการใช้งบประมาณเพื่อทำการเยียวยาผู้เสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อ

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) อย่างต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ จึงได้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ในด้านต่างๆทางช่องทางสื่อต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ เพื่อตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	-	/			
๒	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๑๐๐,๐๐๐	-	/			
๓	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๖๓,๘๐๐	๓๔๔,๑๘๐			/	โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
๔	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๒๐,๐๐๐	-	/			
๕	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	โครงการจัดการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	๕,๐๐๐	๔,๓๕๐			/	ผู้ประกอบการได้รับความรู้
๖	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๓๑,๕๒๗			/	ประชาชนปลอดโรคติดต่อ
๗	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐			/	สัตว์ได้รับวัคซีน

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๘	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	โครงการรณรงค์และ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยกขยะและ การจัดขยะอย่างถูกวิธี	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐			/	ประชาชนคัดแยกขยะแบบถูกวิธี
๙	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตำบลมหาโพธิ์	๑๕,๐๐๐	๑๓,๓๗๔			/	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
๑๐	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น	๕๐,๐๐๐	-	/			
๑๑	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	โครงการสานสายใย	๕๐,๐๐๐	-	/			
๑๒	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	โครงการให้ความรู้ผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	-	/			
๑๓	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	โครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	/			
๑๔	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๘,๗๖๐			/	เกิดความสามัคคีในชุมชน
๑๕	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	โครงการจัดกิจกรรมจิต อาสา เราทำดีด้วยหัวใจ	๑๕,๐๐๐	-	/			
๑๖	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๘			/	อนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ให้คงไว้

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๑๗	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงานสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	-	/			
๑๘	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการประเพณีแห่เทียน พรรษา	๒๐,๐๐๐	-	/			
๑๙	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการร่วมสืบสาน วัฒนธรรมรำวงสรวงถวาย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	๒๐,๐๐๐	-	/			
๒๐	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	-	/			
๒๑	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการท้องถิ่นไทยรักษ์ พื้นที่สีเขียว	๑๕,๐๐๐	๖๔,๐๒๐			/	ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมรักษ์ป่า
๒๒	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕	๘๕,๐๐๐	๘๑,๙๑๐			/	ประชาชนมีพันธุ์ข้าวไว้ขยายพันธุ์
๒๓	งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	-	/			
๒๔	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๓๕๐,๐๐๐	-	/			

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๒๕	งานบริหารทั่วไป	โครงการ Big Cleaning day	๕,๐๐๐	-	/			
๒๖	งานบริหารทั่วไป	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการการประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี	๑๐,๐๐๐	-	/			
๒๗	งานบริหารทั่วไป	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบลพนักงานจ้าง	๑๐๔,๐๐๐	-	/			
๒๘	งานบริหารทั่วไป	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วน ตำบล	๕,๐๐๐	-	/			
๒๙	งานบริหารทั่วไป	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติ มิชอบ	๑๐,๐๐๐	-	/			
๓๐	งานบริหารทั่วไป	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.มหาโพธิ์	๑๒๐,๐๐๐	-	/			

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๓๑	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐			/	เด็กมีพัฒนาการที่ดี
๓๒	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาโพธิ	๒๙,๒๐๐	๒๙,๒๐๐			/	เด็กมีความปลอดภัย
๓๓	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวเขา	๒๙,๒๐๐	๒๙,๒๐๐			/	เด็กมีความปลอดภัย
๓๔	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๐๐			/	มีเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
๓๕	งานบริหารงานคลัง	๑. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้พนักงาน จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐	-	/			
๓๖	งานบริหารงานคลัง	๑. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐			/	มีเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
๓๗	งานบริหารงานคลัง	๒. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/ นาที่) จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๘,๙๐๐ บาท	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐			/	มีเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๓๘	งานไฟฟ้าและประปา	ก่อนสร้างวางระบายน้ำริม ถนนสายวัดโพธิ์กลางบ้าน คลอง หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๓๙	งานไฟฟ้าและประปา	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๗ (บนคันคลอง วังกระโจม)	๓๕๒,๕๐๐	๓๕๒,๕๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๔๐	งานไฟฟ้าและประปา	ขุดเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐			/	ประชาชนมีน้ำใช้
๔๑	งานไฟฟ้าและประปา	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำ หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้าน นายสมควรกอกัน-บ้านนาย ชาญนุชพงษ์)	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๔๒	งานไฟฟ้าและประปา	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรัง ม.๕ สายเขาถ้ำพระ (นานางก้าน สลึงโครพ-นา นายเกียร)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๔๓	งานไฟฟ้าและประปา	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น บริเวณห้วยหมูทะलग หมู่ที่ ๑	๑๙๓,๗๐๐	๑๙๓,๗๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๔๔	งานไฟฟ้าและประปา	โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	๑๕๒,๕๐๐	๑๕๒,๕๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๔๕	งานไฟฟ้าและประปา	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ (จุดบริเวณ หน้าวัดมหาโพธิ์ ถึงบ้านนาง คำ)	๖๔,๑๐๐	๖๔,๑๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๔๖	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร้ นายมงคล เคนวงษ์ ถึงตีน เขา หมู่ที่ ๘	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๔๗	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาหรานา นายทอน ทาสี ถึงนายาย จ่าย บัวแก้ว หมู่ที่ ๑	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๔๘	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขา ดิน-วังไผ่ หมู่ที่ ๓	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๔๙	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง หลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึงนา นางประยงค์ อยู่กระทุ่ม หมู่ที่ ๔	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๕๐	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง หลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึง นายนายแกะ ใจตรงกล้า หมู่ ที่ ๑	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๕๑	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง หลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึง ฝายยายแพ หมู่ที่ ๔	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๕๒	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง หลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึง ไร่นายสมชาย อัมพวา หมู่ที่ ๕	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๕๓	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง หลวงหมายเลข ๔๐๑๖ ถึง นางนางบุญปลูก กลิ่นทอง หมู่ที่ ๖	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๕๔	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง หลวงหมายเลข ๔๐๑๖ ถึง นายนายประทวน แก้วโสด หมู่ที่ ๖	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๕๕	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นางนพ ใจเย็น ถึง นายนาย เพลิน คนชื่อ หมู่ที่ ๑	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๕๖	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายจวย พูลกัน ถึงนายนาย แสน หมู่ที่ ๖	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๕๗	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายปอย ถึงฝายลำป่าบัว หมู่ที่ ๑	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๕๘	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายแปะ ถึงนายนายฟู กลิ่น ทอง หมู่ที่ ๖	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๕๙	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายเผย กลิ่นเชื้อ ถึง สะพานคลองหมูทะलग หมู่ ที่ ๘	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๖๐	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นายสมบัติ เปี่ยมสิน ถึงนา นายทองใบ คงดี หมู่ที่ ๙	๒๕๙,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๖๑	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านนางขวัญเรือน กอกัน หมู่ที่ ๖	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๖๒	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านนายจ้านงค์ ใจตรงกล้า ถึงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๖๓	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านนายชัยญา ขอบเที้ยว หมู่ที่ ๕	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๖๔	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ป่าติ่ม ถึงคลองหมูทะलग หมู่ที่ ๘	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๖๕	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เรียบคลองหมูทะलग หมู่ที่ ๘	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๖๖	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไร่ ผู้ใหญ่หมู่ ๓ ถึงฝายหินดาด หมู่ที่ ๕	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๖๗	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังไผ่ ถึงนาตาทอน หมู่ที่ ๓	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๖๘	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังไผ่ ถึงนาตาอ่อง หมู่ที่ ๓	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๖๙	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังไผ่ ถึงนายายบัว หมู่ที่ ๓	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๗๐	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังไผ่ ถึงวังสาหร่าย หมู่ที่ ๓	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๗๑	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายศาล ตาปู่ ถึงบ่อขยะ หมู่ที่ ๙	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๗๒	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัง วัดโคกประดู่ ถึงไร่นางอำพร กิริยา หมู่ที่ ๘	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๗๓	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วย ใหญ่ ถึงฝายวังแถม หมู่ที่ ๒	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๗๔	งานไฟฟ้าและประปา	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา นางนพ ใจเย็น ถึงนาย นิคม ดวงศิริ หมู่ที่ ๑	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๗๕	งานก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ จากบ้าน นายบรรจาง คนชื้อ ถึงบ้าน นางสาวสวิง ใจดีเย็น	๓๑๖,๘๐๐	๓๑๖,๘๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๗๖	งานไฟฟ้าและประปา	๑. โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐			/	อบต.มีความปลอดภัย
๗๗	งานไฟฟ้าและประปา	๒. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายเวียง มังกรทอง ระหว่าง บ้านนายณัฐพัชร์ เซาร์กร-วิชน์ ถึง บ้านนายสุรัชย์ กลั่นเชื้อ หมู่ ที่ ๒ บ้านมหาโพธิ์	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๗๘	งานไฟฟ้าและประปา	๓. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บริเวณฝายยายแพ่ หมู่ที่ ๔ บ้านมหาโพธิ์	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๗๙	งานไฟฟ้าและประปา	๔. โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อกลมและ บ่อพัก บริเวณถนนใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน กระดานเลื่อน	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๘๐	งานไฟฟ้าและประปา	๕. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางคะนิง ถึง ทางเข้า วัด หมู่ที่ ๖ บ้านคลอง	๔๘๐,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๘๑	งานไฟฟ้าและประปา	๖. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนายถวิล เปี่ยมสิน ถึง บ้านนายกรุง เพตรา หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม	๑๑๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๘๒	งานไฟฟ้าและประปา	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายนาผู้ใหญ่วิก หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๘๓	งานไฟฟ้าและประปา	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายหลัง รพ.สต. หัว เขา ถึง โรงสี หมู่ที่ ๑๐	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๘๔	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณ รอบ รพ.สต.หัวเขาถึงบ้าน นางบุญลือ ตะวงษา	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๘๕	งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ (จากบ้าน นายสมคิด รักษาทรัพย์ ถึง บ้านนายประสิทธิ์ ตระกูล คล้ายดี)	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๘๖	งานก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ จากบ้าน นายบรรจาง คนซื่อ ถึงบ้าน นางสาวสวิง ใจดีเย็น	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก
๘๗	งานก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณฝายยาย แพ หมู่ที่ ๔	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐			/	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวก

ที่	งาน	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
๘๘	งานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมหาโพธิ์	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐			/	มีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น
๘๙	งานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหัวเขา	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐			/	มีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น
๙๐	งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐			/	ป้องกันพัสดุชำรุดสูญหาย
๙๑	งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมหาโพธิ์	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐			/	เด็กมีความปลอดภัย
๙๒	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	โครงการอาหารกลางวัน	๑,๑๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๒,๕๐๐			/	เด็กได้รับพัฒนาการที่ดี
๙๓	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	/			
๙๔	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระดับอำเภอ (ศพส.อ.สระ โบสถ์)	๒๐,๐๐๐	-	/			
๙๕	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	๒๘,๐๐๐	-	/			