




รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๑๒ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
เรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ จึงประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ทั้งนี้ สามารถเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ที่ <https://www.mahaphotlopuri.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสุรพล ตรงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๑๒ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตำบลมหาโพธิ	๓๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๑๖,๖๓๖	
๒.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	เดือนมกราคมปี ๒๕๖๘	✓			๗๐,๐๐๐	โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓.	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่	๖๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๘			✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๔๘๓,๘๘๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๓๐๓,๔๓๔	
๕.	โครงการอบรมให้ความรู้ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๖.	ค่าอาหารเสริม (นม)ให้ ศพด. อบต.มหาโพธิและโรงเรียน สังกัด สพฐ.	๖๒๔,๘๓๒	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๓๙๓,๐๒๙.๗๙	
๗.	อุดหนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหาร กลางวัน	๑,๒๓๒,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๑,๒๖๒,๕๕๔	โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๘	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอสระโบสถ์	๒๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐.	โครงการถนนคนเดิน	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๑๘,๘๐๐	
๑๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๘๙,๘๙๐	โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๔.	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ สตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕.	โครงการแข่งขันกีฬา "มหาโพธิ์เกมส์"	๑๐๐,๐๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๒๔๙,๐๐๘	โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑๖.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียน	๑๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๗	✓			๑๑๗,๔๐๐	โอนงบประมาณเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘.	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๑๑๖,๙๙๖	โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐ บาท
๑๙.	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙,๓๙๐	
๒๐.	โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมรำ บวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	๒๐,๐๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๘	✓			๑๕,๕๒๐	
๒๑.	อุดหนุนจังหวัดลพบุรี โครงการจัด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	๒๘,๐๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๘	✓			๒๘,๐๐๐	
๒๒.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๖๐๖,๔๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๘,๓๐๗,๙๐๐	
๒๓.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๖๑,๖๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๑,๕๖๓,๒๐๐	
๒๔.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๖,๐๐๐	
๒๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.)	๙๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๙๐,๐๐๐	
๒๖.	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ (ด่านชุมชน) ในตำบลมหาโพธิ์	๑๐,๐๐๐	เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๗ - เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๘	✓				ไม่ใช้งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๑๙,๐๓๒	
๒๘.	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกัน ภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.มหาโพธิ์	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐.	โครงการเข้าค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติด	๒๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑.	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ	๑๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๓๒.	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๓๓.	โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่	๑๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๙,๗๒๘	
๓๔.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชน	๒๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๑๖,๖๕๒	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕.	โครงการอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ แผนปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๒๔,๒๑๒	
๓๖.	โครงการป้องกันรังสีภัยยัง โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	๑๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘			✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๗.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๑๒,๔๕๐	
๓๘.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๑๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๗๐๐	
๓๙.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๘,๔๐๐	
๔๐.	อุดหนุนโครงการสาธารณสุข มูลฐาน (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	๒๐๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐	
๔๑.	โครงการมหาโพธิ์รักษสะอาด "Big Cleaning Day"	๑๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๒,๔๑๕	
๔๒.	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะทั้งการคัดแยกขยะ และการจำกัขยะอย่างถูกวิธี	๒๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๓.	โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๘๕,๔๕๕	โอนงบประมาณเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
๔๔.	โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๔๕.	โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้	๑๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๔๖.	โครงการท้องถิ่นไทยรักษ์พื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๘,๓๖๔	
๔๗.	โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๔๘.	โครงการลดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๔๙.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ
๕๐.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๑๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘			✓		ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๑.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของ อบต.มหาโพธิ์	๒๐๐,๐๐๐	เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘ - เดือนมิถุนายนปี ๒๕๖๘	✓			๑๑๖,๖๗๑	
๕๒.	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๙,๕๑๖	
๕๓.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง	๒๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๑๔,๔๔๐	
๕๔.	อุดหนุนเทศบาลตำบลสระโบสถ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๕,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗	✓				ไม่ได้ดำเนินการ
๕๕.	อุดหนุนอำเภอสระโบสถ์ โครงการจัด งานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๔๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗	✓			๔๐,๐๐๐	
๕๖.	อุดหนุนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ด้วยหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล ๕ ขยาย ผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	๓๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๗.	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม (ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล) เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	
๕๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง บริเวณ รพ.สต.บ้านมหาโพธิ์ ถึง บริเวณนายนายสมศักดิ์ คำดี หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	รายจ่ายเงินสะสม ๑/๒๕๖๘
๕๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง บริเวณวัดเขาหิน ถึงบริเวณฝายวังไผ่ หมู่ที่ ๓	๔๙๔,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙๔,๐๐๐	รายจ่ายเงินสะสม ๑/๒๕๖๘
๖๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบริเวณถนนทางหลวง หมายเลข ๒๓๔๐ (แยกบ้านจำจุ่ม) ถึงบริเวณฝายยายแพ่ หมู่ที่ ๔	๔๙๔,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงินสะสม ๑/๒๕๖๘
๖๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง บริเวณนายนายศักดิ์ สุขเพราะนา ถึง บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๕	๔๘๙,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๔๘๙,๐๐๐	รายจ่ายเงินสะสม ๑/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๒.	โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรัง สาย ทางบริเวณริมคลองห้วย หมูทะเลวง ถึงบริเวณนายนบุญธรรม แก้วโสด หมู่ที่ ๖	๒๕๓,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๒๕๓,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู (U) พร้อมฝาดัดตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึงบริเวณวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙๙,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๔.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางบริเวณบ้านนาย สลิ โนนโชติ ถึงบริเวณบ้านนาง สร้อย ปริญญา หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๙๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙๙,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๕.	โครงการเทคอนกรีตซ่อมแซมไหล่ ทาง ถนนคอนกรีตบริเวณวัดโพธิ์ กลางบ้านคลอง ถึงบริเวณบ้านนาย นิคม ดวงศิริ หมู่ที่ ๖	๒๒๗,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๒๒๔,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๖.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านนายสุวิทย์ ใจตรงกล้า ถึงบริเวณบ้านนายกาย สำเนียงเพราะ หมู่ที่ ๗	๔๗๕,๒๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๗.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ (ซอย ๓) ถึงบริเวณบ้าน นายชาญ เปรมทอง หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๙๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙๙,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๘.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ทางเข้าวัดหัวเขาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐	๑๐๖,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๑๐๖,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๙.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึงบริเวณบ้านนางทองสังข์ อัมพวา หมู่ที่ ๑๐	๓๙๔,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๓๙๓,๕๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านมหาโพธิ์สายทางบริเวณนายโกมน ถึงบริเวณฝายลำป่าบัว หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙๖,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านมหาโพธิ์สายทางบริเวณนายแดง เสาธงถึงบริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๒	๓๐๖,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๓๐๓,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๒.	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านมหาโพธิ์สายทางบริเวณนายพาน ลาไปถึงบริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๒	๔๙๖,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙๓,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านมหาโพธิ์สายทางบริเวณบ้านนางบวณ พุดดีถึงบริเวณบ้านนางบัวเขียว พิล่า หมู่ที่ ๓	๒๔๕,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านมหาโพธิ์ สายทาง บริเวณบ้านนางสมทรง ถึงบริเวณ บ้านครูกฐิน หมู่ที่ ๔	๔๙๒,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ ล้นวังกระโจม หมู่ที่ ๗ ตำบล มหา โพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๐๐,๐๐๐	เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บดอัดทับแน่น) สายทางบริเวณนา นายปล้อง กล้าหาญ ถึงบริเวณนา จำไบ หมู่ที่ ๕	๑๓๔,๔๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๑๓๑,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บดอัดทับแน่น) สายทางบริเวณนา นายสมชาย อัมพา ถึงบริเวณไร่ นายสำเริง ด้วงทองสุข หมู่ที่ ๕	๓๐๒,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๒๙๙,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บดอัดทับแน่น) สายทางบริเวณนา นายพงษ์ณเรศ เสียงดี ถึง บริเวณนา นางอุทัยวรรณ นุ่นเกษร หมู่ที่ ๕	๑๘๓,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๑๘๐,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๙.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึงบริเวณบ้านนายชาญ เปรมทอง (ซอย ๓) หมู่ที่ ๘	๔๘๑,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึงบริเวณบ้านนายถวิล เปี่ยมสิน หมู่ที่ ๙	๔๙๕,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง กระทุ่ม สายทางบริเวณบ้านนาย พยอม เฉยนก ถึงบริเวณสระน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๙	๒๒๓,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ รพ.สต.บ้านหัวเขาถึง บริเวณบ้าน นางประมวศ ดวงจันทร์ หมู่ที่ ๑๐	๒๔๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๒๔๔,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา สายทางบริเวณบ้านนายลำเพย ใจหาญ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๑๐๗,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๔.	โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อกิจการสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๘ บ้านโคกประดู่ บริเวณภายในหมู่บ้านโคกประดู่ หมู่ที่ ๘	๒๖๒,๓๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๕.	โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อกิจการสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๑๐ บริเวณภายในหมู่บ้านหัวเขา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา	๒๖๑,๗๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๖.	โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อกิจการสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๓ บ้านมหาโพธิ์ สายทางบริเวณภายในหมู่บ้านมหาโพธิ์	๒๙๗,๕๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๗.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านนางคำ สร้อยวงศ์ ถึงบริเวณบ้านนายไหม ใจตรงกล้า หมู่ที่ ๑	๓๒๖,๕๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๓๑๙,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๘.	โครงการงานก่อสร้างชุดลอก เหมืองส่งน้ำ สายทางบริเวณวังไผ่ ถึงนายายบ้วย หมู่ที่ ๓ บ้านมหาโพธิ	๒๓๓,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๒๒๖,๖๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๙.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดย เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านนางสมนึก โตไพร (หมู่ที่ ๑) ถึงบริเวณถนนทางหลวง หมายเลข ๒๓๔๐ (หมู่ที่ ๗ โค้งยาย จวน) หมู่ที่ ๔ บ้านมหาโพธิ	๒,๒๔๕,๖๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๑,๕๕๐,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๙๐.	โครงการชุดลอกสระน้ำสาธารณะ สายทางบริเวณสระน้ำหลังที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ หมู่ที่ ๕ บ้านกระดานเลื่อน	๓๑๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๙๑.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดย เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านนายเจริญศักดิ์ ปิ่นแก้ว ถึงบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ หมู่ที่ ๖	๔๙๕,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๔๖๙,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๒.	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ สายทางบริเวณที่ทำการกองทุน หมู่บ้าน ถึงไร่นายถนอม อัมพวา หมู่ที่ ๖ บ้านคลอง	๔๗๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๔๗๗,๐๐๐	รายจ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๘
๙๓.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนายบุญช่วย อยู่กระทุ่ม ถึงบ้านนายวิเชียร บัวทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๑๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๔๗๗,๐๐๐	รายจ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๘
๙๔.	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ จากนายนายสุวิธ ถึงผายวัดเขาติน หมู่ที่ ๗ ตำบลมหาโพธิ์	๒๓๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๒๓๑,๐๐๐	รายจ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๘
๙๕.	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย บริเวณ ที่ทำการ อบต.มหาโพธิ์ หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รายจ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๘
๙๖.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลมหาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๗๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โอนงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๗.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านมหาโพธิ บริเวณหน้าลาน เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านมหาโพธิ	๒๐๐,๐๐๐	เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รายจ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๘
๙๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา บริเวณบ้านนายพนม กอกัน ถึงบริเวณบ้านครูประจิม มีมั่งคั่ง	๔๙๙,๐๐๐	เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รายจ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๘
๙๙.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านมหาโพธิ บริเวณบ้านนายสมเจต ใจหาญ ถึงบ้านนายวิไล ใจหาญ	๔๙๔,๒๐๐	เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙๔,๐๐๐	รายจ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรค

- โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ที่มีอยู่จำกัด
- การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
- ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

- สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีอยู่
- การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
- ควรเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา