



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ
เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานการดำเนินงาน กำหนดให้มีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่บัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ จึงขอประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

ทั้งนี้ หากประชาชนตำบลมหาโพธิทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ โทร. ๐๓๖-๖๘๙๒๔๓ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสุรพล ตรงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตำบลมหาโพธิ	๓๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๑๕,๐๐๐	
๒.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	เดือนมกราคมปี ๒๕๖๘	✓			๗๐,๐๐๐	โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท
๓.	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่	๖๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๔๘๓,๘๘๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘		✓		๙๘,๖๔๒	เบิกจ่ายงบประมาณ บางส่วน / ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๕.	โครงการอบรมให้ความรู้ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖.	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้ ศพด. อบต.มหาโพธิและโรงเรียน สังกัด สพฐ.	๖๒๔,๘๓๒	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘		✓		๒๐๑,๗๓๗.๗๔	เบิกจ่ายงบประมาณ บางส่วน / ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๗.	อุดหนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหาร กลางวัน	๑,๒๓๒,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘		✓		๖๓๔,๔๖๔	เบิกจ่ายงบประมาณ บางส่วน / ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙.	โครงการถนนคนเดิน	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๒๓๗,๑๙๐	โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓.	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ สตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔.	โครงการแข่งขันกีฬา "มหาโพธิเกมส์"	๑๐๐,๐๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๘ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานานาชาติต่างๆ	๑๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๗	✓			๑๑๗,๔๑๐	โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๗.	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๙.	โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมรำ บวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	๒๐,๐๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๘	✓			๑๕,๕๒๐	
๒๐.	อุดหนุนจังหวัดลพบุรี โครงการจัด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	๒๘,๐๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๘	✓			๒๘,๐๐๐	
๒๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๖๐๖,๔๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘		✓		๔,๑๑๑,๓๐๐	เบิกจ่ายงบประมาณ บางส่วน / ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๒๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๖๑,๖๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘		✓		๗๗๖,๔๐๐	เบิกจ่ายงบประมาณ บางส่วน / ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๒๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘		✓		๓,๐๐๐	เบิกจ่ายงบประมาณ บางส่วน / ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๒๔.	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.)	๙๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗	✓			๙๐,๐๐๐	
๒๕.	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ (ด่านชุมชน) ในตำบลมหาโพธิ์	๑๐,๐๐๐	เดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๖๗ - เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๘	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๗.	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกัน ภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๘.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.มหาโพธิ์	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๙.	โครงการเข้าค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติด	๒๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (การดำเนินการขึ้นอยู่กับ ข้อมูล ผู้เสพยา เสพติด)
๓๐.	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ	๑๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๒.	โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่	๑๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๗,๒๔๐	
๓๓.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชน	๒๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔.	โครงการอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ แผนปฏิบัติการควบคุมไฟป่า	๓๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๒๔,๒๑๒	
๓๕.	โครงการป้องกันระงับยับยั้ง โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	๑๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๖.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการรณรงค์ป้องกัน ครั้งแรก
๓๗.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๑๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘	✓			๗๐๐	
๓๘.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๖,๖๖๐	
๓๙.	อุดหนุนโครงการสาธารณสุข มูลฐาน (โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	๒๐๐,๐๐๐	เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐	
๔๐.	โครงการมหาโพธิ์รักษสะอาด "Big Cleaning Day"	๑๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓	✓		๒,๔๑๕	เบิกจ่ายงบประมาณ บางส่วน / ดำเนินการ ครั้งแรก
๔๑.	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะการทิ้งการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	๒๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒.	โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๘๕,๔๕๕	โอนงบประมาณเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
๔๓.	โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔๔.	โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้	๑๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔๕.	โครงการท้องถิ่นไทยรักษ์พื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘	✓			๘,๓๖๔	
๔๖.	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔๗.	โครงการลดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔๘.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔๙.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๑๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการครั้งแรก - ประชุมกำหนดแผน - ร่วมดำเนินกิจกรรม ต้นไม้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๐.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.มหาโพธิ์	๒๐๐,๐๐๐	เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘ - เดือนมิถุนายนปี ๒๕๖๘	✓			๑๑๖,๖๗๑	
๕๑.	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐	เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕๒.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง	๒๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕๓.	อุดหนุนเทศบาลตำบลสระโบสถ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๕,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕๔.	อุดหนุนอำเภอสระโบสถ์ โครงการ จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงาน พิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๔๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗	✓			๔๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๕.	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม (ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล) เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	
๕๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง บริเวณ รพ.สต.บ้านมหาโพธิ์ ถึง บริเวณนายนายสมศักดิ์ คำดี หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	รายงานเงินสะสม ๑/๒๕๖๘
๕๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง บริเวณวัดเขาดิน ถึงบริเวณฝายวังไผ่ หมู่ที่ ๓	๔๙๔,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	รายงานเงินสะสม ๑/๒๕๖๘
๕๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบริเวณถนนทางหลวง หมายเลข ๒๓๔๐ (แยกบ้านจำจุ่ม) ถึงบริเวณฝายยายแพ้ว หมู่ที่ ๔	๔๙๔,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายงานเงินสะสม ๑/๒๕๖๘
๕๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง บริเวณนายนายศักดิ์ สุขเพราะนา ถึง บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๕	๔๘๙,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	รายงานเงินสะสม ๑/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๐.	โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรัง สาย ทางบริเวณริมคลองห้วย หมู่ทะเลวง ถึงบริเวณน่านายบุญธรรม แก้วโสด หมู่ที่ ๖	๒๕๓,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู (U) พร้อมฝาคัดตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึงบริเวณวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๒.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางบริเวณบ้านนาย สลิ โนนโชติ ถึงบริเวณบ้านนาง สร้อย ปริญญา หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๙๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙๙,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๓.	โครงการเทคอนกรีตซ่อมแซมไหล่ ทาง ถนนคอนกรีตบริเวณวัดโพธิ์ กลางบ้านคลอง ถึงบริเวณบ้านนาย นิคม ดวงศิริ หมู่ที่ ๖	๒๒๗,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๔.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านนายสุวิทย์ ใจตรงกล้า ถึงบริเวณบ้านนายกาย สำเนียงเพราะ หมู่ที่ ๗	๔๗๕,๒๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๕.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ (ซอย ๓) ถึงบริเวณบ้าน นายชาญ เปรมทอง หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๙๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๔๙๙,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๖.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย ทางเข้าวัดหัวเขาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐	๑๐๖,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘		✓		อยู่ระหว่างการ ดำเนินการยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘
๖๗.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึงบริเวณบ้านนางทองสังข์ อัมพวา หมู่ที่ ๑๐	๓๙๔,๐๐๐	เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๘	✓			๓๙๓,๐๐๐	รายจ่ายเงิน สะสม ๑/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านมหาโพธิ์สายทางบริเวณนายโกมน ถึงบริเวณฝายลำป่าบัว หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๖๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านมหาโพธิ์สายทางบริเวณนายแดง เสางถึงบริเวณคลองส่งน้ำชลประทานหมู่ที่ ๒	๓๐๖,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๐.	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านมหาโพธิ์สายทางบริเวณนายพาน ลาไปถึงบริเวณคลองส่งน้ำชลประทานหมู่ที่ ๒	๔๙๖,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านมหาโพธิ์สายทางบริเวณบ้านนางบวน พุดดีถึงบริเวณบ้านนางบัวเขียว พิล่าหมู่ที่ ๓	๒๔๕,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านมหาโพธิ์ สายทาง บริเวณบ้านนางสมทรง ถึงบริเวณ บ้านครุฑหิน หมู่ที่ ๔	๔๙๒,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านมหาโพธิ์ สาย ทางบริเวณนายสง โพธิ์เยี่ยม ถึงบริเวณฝายยายแพ่ (โดยแบ่งเป็น สองช่วง) ต่อจากถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๔	๔๙๖,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บดอัดทับแน่น) สายทางบริเวณนา นายปล้อง กล้าหาญ ถึงบริเวณนา จำไบ หมู่ที่ ๕	๑๓๔,๔๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๗๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บดอัดทับแน่น) สายทางบริเวณนา นายสมชาย อัมพวา ถึงบริเวณไร่ นายสำเริง ดั่งทองสุข หมู่ที่ ๕	๓๐๒,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บดอัดทับแน่น) สายทางบริเวณนา นายพงษ์ณเรศ เสียงดี ถึง บริเวณนา นางอุทัยวรรณ นุ่นเกษร หมู่ที่ ๕	๑๘๓,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๓๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึงบริเวณบ้านนายชาญ เปรมทอง (ซอย ๓) หมู่ที่ ๘	๔๘๑,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๓๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ถึงบริเวณบ้านนายถวิล เปี่ยมสิน หมู่ที่ ๙	๔๙๕,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง กระทุ่ม สายทางบริเวณบ้านนาย พยอม เฌยนก ถึงบริเวณสระน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๙	๒๒๓,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๔๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณ รพ.สต.บ้านหัวเขา ถึง บริเวณบ้าน นางประมวศ ดวงจันทร์ หมู่ที่ ๑๐	๒๔๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา สายทางบริเวณบ้านนายลำเพย ใจหาญ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๒.	โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อกิจการสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๘ บ้านโคกประดู่ บริเวณภายในหมู่บ้านโคกประดู่ หมู่ที่ ๘	๒๖๒,๓๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๓.	โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อกิจการสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๑๐ บริเวณภายในหมู่บ้านหัวเขา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวเขา	๒๖๑,๗๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๔.	โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อกิจการสาธารณูปโภค หมู่ที่ ๓ บ้านมหาโพธิ์ สายทางบริเวณภายในหมู่บ้านมหาโพธิ์	๒๙๗,๕๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๕.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบริเวณบ้านนางคำ สร้อยวงศ์ ถึงบริเวณบ้านนายไหม ใจตรงกล้า หมู่ที่ ๑	๓๒๖,๕๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๖.	โครงการงานก่อสร้างชุดลอก เหมืองส่งน้ำ สายทางบริเวณวังไผ่ ถึงนายายบ้วย หมู่ที่ ๓ บ้านมหาโพธิ์	๒๓๓,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๗.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดย เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ดิಕ್ಕอน กรีต สายทางบริเวณบ้านนางสมนึก โตไพร(หมู่ที่ ๑) ถึงบริเวณถนนทาง หลวงหมายเลข ๒๓๔๐ (หมู่ที่ ๗ โค้ง ยายจวน) หมู่ที่ ๔ บ้านมหาโพธิ์	๒,๒๔๕,๖๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๘.	โครงการชุดลอกสระน้ำสาธารณะ สายทางบริเวณสระน้ำหลังที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านกระดานเลื่อน	๓๑๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘
๘๙.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดย เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ดิಕ್ಕอนกรีต สายทางบริเวณบ้านนายเจริญศักดิ์ ปิ่นแก้ว ถึงบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ หมู่ที่ ๖	๔๙๕,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงิน สะสม ๒/๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๐.	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ สายทางบริเวณที่ทำการกองทุน หมู่บ้าน ถึงไร่นายถนอม อัมพวา หมู่ที่ ๖ บ้านคลอง	๔๗๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๘
๙๑.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนายบุญช่วย อยู่กระทุ่ม ถึงบ้านนายวิเชียร บัว ทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๑๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๘
๙๒.	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ จากนายนายสุวิชัย ถึงฝายวัดเขาหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลมหาโพธิ์	๒๓๘,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๘
๙๓.	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย บริเวณที่ ทำการ อบต.มหาโพธิ์ หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายจ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๘
๙๔.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลมหาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๗๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๘ - เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘